

南安市绿化委员会文件

南绿委〔2023〕2号

南安市绿化委员会关于印发南安市 2023 年 国土绿化行动实施方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），市直各单位，园区集团、能源工贸集团、南翼集团、文体旅集团：

为了深入贯彻落实习近平生态文明思想，围绕服务碳达峰碳中和、乡村振兴、维护生物多样性等大局，科学开展国土绿化，持续改善城乡生态环境和景观品质，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，经研究，制定《南安市 2023 年国土绿化行动实施方案》，现印发给你们，请抓好组织实施。



（此件主动公开）

南安市 2023 年国土绿化行动实施方案

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，科学、稳妥、有序推进山水宜居南安建设，持续改善城乡生态环境和景观品质，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，结合南安实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，把绿色发展理念贯穿到生态保护、环境建设、城市发展、人民生活等各方面，坚持以人民为中心的发展思想，围绕服务碳达峰碳中和、乡村振兴、维护生物多样性等大局，增强生态系统功能和生态产品供给能力，全面提升城乡人居环境和人民生态福祉，扎实推进国土绿化。

二、基本原则

（一）以人为本，绿美惠民。坚持把人民对良好生态环境的需求作为国土绿化行动的出发点和落脚点，统筹考虑生态合理性和经济可行性，节俭务实，不搞形式、不搞运动、不破坏、不浪费，实实在在推进城乡增绿添美和人居环境改善。坚持共建共管共享，让国土绿化建设成果惠及全市人民，不断提升人民群众的感知度、认可度、满意度。

（二）科学规划，系统构建。将国土绿化与推进新型城镇化建设、乡村振兴、基础设施建设、生态文明建设、精神文明建设等有机结合，统筹考虑、实事求是、因地制宜，科学规划、分类施策，适地适绿、适地适美，做到一镇一特色、一村一亮点。充分遵循自然规律，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，构建乔、灌、草相互搭配，叶、花、果相互结合的近自然生态群落，打造多元共生、安全稳定的生态系统。

（三）政府引导，广泛参与。坚持市级统筹、镇级主导、部门指导、全民共建的原则，压实乡镇政府主体责任，强化部门协同、上下联动，形成合力，坚持典型引路、示范带动，全市党政机关和国有企事业单位党员领导干部带头参与国土绿化工作，引导市场主体、社会各界及广大群众广泛参与、共建共享，齐心协力推进国土绿化建设。

三、行动目标

重点开展城镇、乡村、交通、校园等领域绿化美化行动。通过实施国土绿化行动，到 2024 年城市建成区公园绿地服务半径覆盖率达 85%以上，中心市区（街道）公园绿地服务半径覆盖率达 90%以上，全市森林覆盖率稳定在 52.7%，生态美、环境美、城市美、乡村美、山水美、人文美成为普遍形态，国土绿化机制体系不断完善，城乡人居环境加快提质，全民植绿爱绿护绿意识加快提高，生态文明建设实现新进步。

四、主要任务

（一）提升城乡生态品质

根据城乡地域特征和资源禀赋，科学选择植物品种，大力推广运用乡土树种，构建和营造设计合理的近自然生态群落，彰显地方植被景观特色和生物多样性，倾力打造一批群众获得感、幸福感强的绿色休憩空间。一是**加强公园绿地建设**。按照“300米见绿、500米见园”和步行10分钟达到公园绿地的要求进行布局，加快城市专类园、社区公园、口袋公园、串珠公园、小游园等公园绿地建设。2023年，建设城乡口袋公园52个。二是**大力推进立体绿化**。以增绿量为主攻方向，在桥体（人行天桥、立交桥）、城市山体边坡、河堤、海岸等开展垂直绿化，不断拓展绿化广度深度，丰富绿化景观。2023年，计划建设市区20处立体绿化。三是**持续开展“百园千村”绿化美化行动**。继续推进乡村绿化美化，尊重乡村自然肌理，依法合规开展乡村“四旁”绿化建设，多种乡土珍贵树种、特色优势果树和乡村优秀景观乔木树种，实现绿化、美化、生态相融合。2023年，计划实施乡村绿化美化项目78个，建设森林村庄若干、森林城镇1个。四是**推进绿色居住区（单位）建设**。积极开展“绿色生态小区”“绿色社区”创建活动，倡导“拆违还绿、拆墙透绿、见缝插绿”等多种形式增加绿色植被，鼓励和引导社区居民推进临街阳台的绿化美化。五是**开展绿色校园建设**。推进中小学校园绿地公共服务设施建设，提高校园绿

地率和绿化覆盖率，为学生提供活动休憩、健身娱乐、科普教育活动场所。坚持社会主义核心价值观，做到以环境带作风，以环境树形象，以环境提效能，切实维护良好的教育教学环境。2023年，建设绿色校园11个。六是提升景区生态环境。以提升景区游客游览体验为目标，结合景区规划，因地制宜提升景区观赏性、适游性和生态环境质量，保持景区内生态系统的原真性。鼓励有条件的景区创建绿美沉浸式体验场景，加强植物资源保护、生态安全维护、景观绿化美化、植被资源管理、环境卫生维护，塑造满足多样化需求的绿美环境。2023年，打造3A景区—蓬华天柱山香草世界绿化提升1处。

（二）强化生态廊道建设

加强道路沿线绿化、美化工作，积极开展城乡绿道网建设，推行“绿道+”模式，推进交通沿线应绿尽绿，打造与周边生态自然环境相协调的绿美交通。按照“一路一景”的思路，选择适应性强、易管养、经济美观的乡土植物，结合区域气候特征，充分发挥道路沿线原有树木、花卉等植被的绿化美化作用，使道路与植被景观协调统一。2023年，开展南官公路、金河大道等道路两侧绿化提升项目18个，建设泉州芯谷南安园区园林景观路等13条。

（三）抓好生态修复

一是大力开展造林绿化工作。推进松林改造提升为主的低产低效林改造和碳汇林、碳中和林建设，遵循树种特性

和自然规律，通过森林抚育和林分修复技术手段，充分发挥林地生产潜力，发展以乡土树种、珍贵树种、深根系树种、演替后期树种为建群种的混交林，不断增强森林综合效能。2023年，开展植树造林10440亩、森林抚育30000亩、封山育林11000亩，完成林业碳中和试点示范项目建设。二是持续做好水土保持工作。强化绿水青山就是金山银山的理念，坚持以小流域为单元，统筹山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，建立完善的水土流失综合防护体系。2023年，建设柳城街道国家水土保持重点建设工程等水保项目4个。三是强力抓好矿山修复工作。按照“宜耕则耕，宜林则林，宜草则草、宜景则景”等原则，以推动绿色矿山创建工作为抓手，深入扎实开展矿山生态环境修复绿化工作，最大限度减少裸露地面，增加绿化面积。2023年，开展霞美鸡笼山和丰州石砬矿山2处裸山整治工作。

五、保障机制

（一）加强组织领导

各乡镇要对新时期国土绿化的重大责任、使命有深刻认识，切实负起领导责任，落实属地责任，抓好国土绿化工作的具体落实；市直有关部门要密切配合，协调组织好所辖所管所属系统、区域、场所、设施等的绿化美化工作；市绿化委员会要加强对国土绿化工作的组织领导、统筹协调，共同推进国土绿化工作深入开展，适时开展总结与评价，及时对

计划方案进行修正指导，确保各项目标任务落到实处、取得实效。

（二）加大资金投入

加大财政投入力度，为国土绿化行动的扎实开展提供资金保障，切实落实园林绿化、林业项目等专项资金投入。鼓励个人、企业捐资，探索认种认养林木、林地和绿地等形式，支持和引导企业、社会团体、个人等社会力量参与国土绿化行动。积极争取中央预算内、中央财政补助资金及省级奖补资金支持，符合专项债券发行条件的积极给予专项债券支持。积极研究、探索建立多渠道的投资机制，广泛吸纳社会资金，共同参与城乡绿化提升。

（三）实行林苗合作

充分利用国有场圃，培育乡土树种、时花、多年生草本花卉等苗木，为城市绿化景观提升提供苗木保障。扩大乡土树种市场需求，带动乡土特色种苗基地建设，引导、吸引、调动广大林农参与的积极性，形成全社会全民造林绿化的良好行为和行动。

（四）发动群众广泛参与

深入开展全民义务植树活动，各级领导干部要在履行植树义务上作表率，带动广大人民群众积极投入国土绿化行动。逐步完善义务植树组织管理、统计认定和证书发放等制度办法，探索义务植树激励机制，激发公众参与义务植树的内生动力。深入推进“互联网+全民义务植树”，

完善全民义务植树网络平台，创新拓宽公众尽责和知情的重要途径。依托乡镇（街道）、村（社区），邀请专业团队普及植物管护知识，提升管护能力和水平，发动全民参与“植绿护绿”“绿化家园”等主题活动。

（五）强化督促指导

国土绿化行动是我市推进生态文明建设的重要组成部分，将对市直相关部门、乡镇（街道、开发区）、国有企业专项行动开展情况进行定期、不定期现场检查，及时晾晒各乡镇、各部门项目完成情况，对项目推进、完成情况进行定期、不定期通报。

（六）加强宣传引导

发挥新闻媒体宣传引导作用，利用报刊、广播、电视等传统媒体及各类新媒体平台，大力宣传工作经验、先进典型、特色亮点，营造良好的社会舆论氛围。

附表：南安市 2023 年度国土绿化项目一览表

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资（万元）	2023年工作计划			项目业主（建设、筹建、代建单位）	项目业主联系人（手机）	责任单位	责任领导
							2023年计划投资（万元）	2023年目标任务	是否开工				
口袋公园													
1	乡村绿化美化	各乡镇（街道）	各乡镇（街道）	根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市乡村绿化美化工程实施方案的通知》要求，在全市建设78个乡村绿化美化项目	2023			第一季度完成作业设计；第三季度完成项目建设。	否	各乡镇（街道）具体实施的村委会	黄达龙 13599120612	林业局	王振明
2	产业生态走廊（茂盛路）绿化及节点提升工程	美林街道、省新镇	福源南路与茂盛路交叉口、福寿南路与茂盛路交叉口、福金南路与茂盛路交叉口、福西路与茂盛路交叉口、两体两路口、两体两路口中心	福源南路与茂盛路交叉口、福寿南路与茂盛路交叉口、福金南路与茂盛路交叉口、福西路与茂盛路交叉口、两体两路口、两体两路口中心	2023-2023	400	400	第一季度：项目开工建设 第二季度：完成工程量50% 第三季度：完工	否	南安市祥林投资有限公司	黄诗强 13067058915	园区集团 美林街道 省新镇	吕吉鸿 陈忠碧 柯奕坤
3	状元邸小游园	柳城街道	柳城街道	建设园路绿地、休闲设施，约2698m2	2023	380	380	第一季度：项目开工建设 第二季度：完成工程量50% 第三季度：完工	是	南翼集团	陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 柳城街道	侯小泉 刘文坚 郑开鹏

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
4	国税门口小游园	美林街道	美林街道	建设园路绿地、休闲设施，约500m ²	2023	70	70	第一季度：开展前期工作 第二季度：开展方案设计 第三季度：开展用地协调 第四季度：推进项目建设并完工	否	市城管局 南翼集团	洪礼阳 13636969631 陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 美林街道	侯小泉 刘文坚 陈忠碧
5	柳城大桥南侧桥下小游园	柳城街道	柳城街道	建设园路绿地、休闲设施，约800m ²	2023	65	65	第一季度：开展前期工作 第二季度：开展方案设计 第三季度：开展用地协调 第四季度：推进项目建设并完工	否	市城管局 南翼集团	洪礼阳 13636969631 陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 柳城街道	侯小泉 刘文坚 郑开鹏
6	内河沟边1号小游园	溪美街道	溪美街道	建设园路绿地、休闲设施，约500m ²	2023	50	50	第一季度：开展前期工作 第二季度：开展方案设计 第三季度：开展用地协调 第四季度：推进项目建设并完工	是	市城管局 南翼集团	黄少鹏 15959860367 陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 溪美街道	侯小泉 刘文坚 柯华明

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
7	江北大道南 (南安大桥段) 梁安大桥段) 路侧绿地工程 ——D地块小游园	柳城街道	柳城街道	建设园路绿地、休闲设施,约2000m2	2023	100	100	第一季度:开展前期工作 第二季度:开展方案设计 第三季度:开展用地协调 第四季度:推进项目建设并完工	否	南翼集团	卓森雄 13860762999 陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 柳城街道	侯小泉 刘文坚 郑开鹏
8	江北大道南 (南安大桥段) 梁安大桥段) 路侧绿地工程 ——A地块小游园	柳城街道	柳城街道	建设园路绿地、休闲设施,约1000m2	2023	80	80	第一季度:开展前期工作 第二季度:开展方案设计 第三季度:开展用地协调 第四季度:推进项目建设并完工	是	南翼集团	卓森雄 13860762999 陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 柳城街道	侯小泉 刘文坚 郑开鹏
9	江北大道南 (南安大桥段) 梁安大桥段) 路侧绿地工程 ——C地块小游园	柳城街道	柳城街道	建设园路绿地、休闲设施,约500m2	2023	65	65	第一季度:开展前期工作 第二季度:开展方案设计 第三季度:开展用地协调 第四季度:推进项目建设并完工	是	南翼集团	卓森雄 13860762999 陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 柳城街道	侯小泉 刘文坚 郑开鹏

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
10	柳南西路小游园（南山西门边）	柳城街道	柳城街道	建设园路绿地、休闲设施，约750m2	2023	85	85	第一季度：开展图纸设计 第二季度：项目开工建设 第三季度：完工	是	南翼集团	陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 柳城街道	侯小泉 刘文坚 郑开鹏
11	成功大桥桥北小游园	溪美街道	溪美街道	建设园路绿地、休闲设施，约500m2	2022 - 2023	50	50	第一季度：开展前期工作 第二季度：开展方案设计 第三季度：开展用地协调 第四季度：推进项目建设和完工	否	市城管局 南翼集团	洪礼阳 13636969631 陈晨榕 15905010188	市城管局 南翼集团 溪美街道	侯小泉 刘文坚 柯华明
12	蓝溪湿地公园入口广场	溪美街道	溪美街道	建设园路绿地、休闲设施，约4947m2	2022 - 2023	349	349	第一季度：项目开工建设 第二季度：完成工程量50% 第三季度：完工	是	南翼集团	陈晨榕 15905010188	市城管局 南翼集团 溪美街道	侯小泉 刘文坚 柯华明
13	成功大桥桥南小游园	溪美街道	溪美街道	建设园路绿地、休闲设施，约2500m2	2022 - 2023	80	80	第一季度：开展前期工作 第二季度：开展方案设计 第三季度：开展用地协调 第四季度：推进项目建设和完工	否	市城管局 南翼集团	洪礼阳 13636969631 陈晨榕 15905010188	市城管局 南翼集团 溪美街道	侯小泉 刘文坚 柯华明

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
14	柳东公园提升改造	柳城街道	柳城街道	建设园路绿地、休闲设施, 约1500m ²	2023	100	100	第一季度: 开展前期工作 第二季度: 开展方案设计 第三季度: 开展用地协调 第四季度: 推进项目建设并完工	否	市城管局 南翼集团	洪礼阳 13636969631 陈晓光 13489474622	市城管局 南翼集团 柳城街道	侯小泉 刘文坚 郑开鹏
15	开发区2号游园	开发区	开发区	建设园路绿地、休闲设施, 约500m ²	2022 - 2023	200	100	第一季度: 完成施工及养护	是	园区集团	周德煌 18359538756	市城管局 园区集团	侯小泉 吕吉鸿
16	开发区3号游园	开发区	开发区	建设园路绿地、休闲设施, 约500m ²	2022 - 2023	45	20	第一季度: 完成施工及养护	是	园区集团	周德煌 18359538756	市城管局 园区集团	侯小泉 吕吉鸿
17	开发区4号游园	开发区	开发区	建设园路绿地、休闲设施, 约500m ²	2022 - 2023	50	25	第一季度: 完成施工及养护	是	园区集团	周德煌 18359538756	市城管局 园区集团	侯小泉 吕吉鸿
18	口袋公园	诗山镇	吾峰村宫仑	建设一个占地50万平方米公园, 种植3个以上桂花、罗汉松、香樟等三种以乔木树种, 栽植胸(地)径6cm以上、数量不少于150株、移栽成活管护一年以上的全冠苗。	2023	200	200	2023年4月底, 完成建设任务	已	吾峰村委会	吴江胜 13960211588	诗山镇人民政府	刘金田

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
19	口袋公园	诗山镇	凤坡村新溪后	宣传栏6个、护栏80米、石头路面240平方米、种植3个以上桂花、罗汉松、樱花等三种以乔木树种，栽植胸(地)径6cm以上、数量不少于150株	2023	30	30	2023年4月底，完成建设任务	已	凤坡村委会	梁忠裕 13805506967	诗山镇人民政府	刘金田
20	口袋公园	诗山镇	红旗村顶宅	建设1公里步行道湿地公园，种植3个以上桂花、罗汉松、香樟等三种以乔木树种，栽植胸(地)径6cm以上、数量不少于150株、移栽成活管护一年以上的全冠苗。	2023	35	35	2023年4月底，完成建设任务	已	红旗村委会	吕雅容 15060480608	诗山镇人民政府	刘金田
21	梅溪村口袋公园	洪梅镇	梅溪村梅溪流域往洪梅中学道路两侧	种植乔木180株，其中美人树60株，樱花60株、蓝花楹60株，胸径都在6cm，移植一年以上全冠苗。	2023	25	25	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	是	梅溪村委会	孙连法 13805948524	洪梅镇人民政府	林荣龙
22	龙溪内口袋公园	洪梅镇	洪溪村龙溪内	种植乔木180株，其中蓝花楹60株，秋枫60株、天竺桂60株，胸径都在6cm，移植一年以上全冠苗。	2023	25	25	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	是	洪溪村委会	黄宝川	洪梅镇人民政府	林荣龙

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
23	天山村口袋公园	眉山乡	天山村加礼林园、九垵格埔公园	建设步道、休闲平台、种植树木、配套设施等	2023	20	20	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	是	天山村委会	叶金龙 13960346842	眉山乡人民政府	黄有财
24	英都镇荣星村幸福公园	英都镇	荣星村洪氏家庙	占地约300平方米，建设长者食堂，周边铺设广场砖、草坪等附属设施	2023	50	50	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	否	荣星村委会	洪荣聪 15980461385	英都镇人民政府	黄宗权
25	毓南村口袋公园	金淘镇	毓南村岭脚外角台湾坝	砌护岸，建护栏，步行路；绿化环境，党建宣传栏及一个休息亭	2023	30	30	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	是	毓南村委员会	李元成 13338580795	金淘镇人民政府	苏招进
26	南安市向阳乡环境整治提升项目(创客入口、坑头寨格整治提升三个点)	向阳村	创客入口、坑头寨路口、大幕寨格	建设约3亩的口袋小公园，配备景观亭、休闲设备、文化宣传等基础设施。	2023	80	80	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	是	向阳乡人民政府	黄顺愿 13067037730	向阳乡人民政府	傅成顺
27	杏田村党建小公园	向阳村	杏田村西坑坂	建设约1.6亩的绿化美化，配备健身、休闲设备，广告宣传等基础设施。	2023-2025	100	50	第一季度完成场地平整，设计，第二季度完成绿化美化等前期工作。	否	杏田村民委员会	吴天泉 13959967582	向阳乡人民政府	傅成顺

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
28	罗东镇大路岭公园	罗东镇	新明村大路岭	种植珍贵树种建设休闲场所	2023-2024	20	10	4月30日前,完成种植珍贵树种	是	新明村	刘川莲 18960361024	罗东镇人民政府	廖纪彬
29	罗东镇杏田村公园	罗东镇	蔡厝村杏田	种植珍贵树种建设休闲场所	2023-2024	20	10	4月30日前,完成种植珍贵树种	是	蔡厝村	黄志海 13489229222	罗东镇人民政府	廖纪彬
30	罗东镇侯安岭公园	罗东镇	维新村侯安岭	种植珍贵树种建设休闲场所	2023-2024	20	10	4月30日前,完成种植珍贵树种	是	维新村	刘智斌 18359532181	罗东镇人民政府	廖纪彬
31	罗东镇桶勾岭公园	罗东镇	维新村桶勾岭	种植珍贵树种建设休闲场所	2023-2024	20	10	4月30日前,完成种植珍贵树种	是	维新村	刘智斌 18359532181	罗东镇人民政府	廖纪彬
32	邻里绿美家园	康美镇	梅元村	公园绿化	2023	30	30	第一季度完成景观建设;第二季度完成项目	否	梅元村	苏乔祥 13506945196	康美镇人民政府	杨永胜
33	象山村漫步道	柳城街道	象山村	漫步道两侧绿化	2023	15	15	第一季度完成景观建设;第二季度完成项目	否	象山村委会	黄进军 13859761778	柳城街道办事处	郑开鹏
34	观湖公园	九都镇	洋顶祖厝	绿化、路面改造、微景观建设。30亩	2023-2025	450	50	全面完成该项目的绿化、部分路面改造及建设微景观	是	新民村	陈小彬 13015881158	九都镇人民政府	陈明曦
35	九都镇彭林亭后角环境整治治(村民活动公园)	九都镇	彭林村亭后角	观景玻璃房、景观漫步道建设及微景观建设。5亩	2023	80	80	第一季度完成景观建设;第三季度完成项目	是	彭林村	黄东平 13905988961	九都镇人民政府	陈明曦

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
36	玉田江滨小公园	霞美镇	玉田村江滨路段	填土，造型绿化，林间小道，约5亩	2023	70	70	第一季度完成景观建设；第二季度完成项目建设	否	傅承清	傅春来 13004880171	霞美镇人民政府	黄东良
37	爱乡亭	霞美镇	仙河村两溪路口	凉亭，林间小道，林间小道，花草绿化，约2、1亩	2023	20	20	第一季度完成景观建设；第二季度完成项目建设	是	后房老人会	吴长建 13905986372	霞美镇人民政府	黄东良
38	锦绣仙河公园	霞美镇	仙河村新罗村口	凉亭，造型绿化，林间小道，健身路径，花草绿化，约2、6亩	2022 - 2023	28	10	第一季度完成景观建设；第二季度完成项目建设	是	新罗老人会	王大树 13067098686	霞美镇人民政府	黄东良
39	洪厝堀村口公园	霞美镇	仙河村洪厝堀村口	填土，造型绿化，路灯亮化，健身路径，花草绿化，约2、1亩	2023	22	22	第一季度完成景观建设；第二季度完成项目建设	是	洪厝堀村民小组	洪锦川 13559060120	霞美镇人民政府	黄东良
40	城隍庙口袋公园	霞美镇	沃柄村顶房	占地800多平方。水泥硬化、花草绿化、健身路径、路灯亮化、宣传阵地建设。	2023	15	15	第一季度完成景观建设；第二季度完成项目建设	规划中	沃柄村委会	洪钦铭 13959955567	霞美镇人民政府	黄东良
41	锦堂尾付小公园	霞美镇	锦堂尾付	造型绿化、水泥硬化、路灯亮化、花草绿化	2023 - 2024	100	50	2023年完成水泥硬化及周边基础设施建设	否	四甲村委会	傅文灿 13159023456	霞美镇人民政府	黄东良
42	锦堂后壁山小型公园	霞美镇	锦堂小学后	造型绿化、水泥硬化、路灯亮化、花草绿化	2022 - 2023	50	45	第二季度完成建设任务	是	四甲村委会	傅文灿 13159023456	霞美镇人民政府	黄东良

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
43	成功中学仲威公园	码头镇	成功中学新校区大门口(学校土地证红线图范围内)	土地平整、硬化、绿化、休闲等景观设施,面积约4600平方米	2023 - 2024	70	35	完成土地平整、硬化、部分绿化	是	南安市成功中学	苏佳辉 18960310508	教育局	陈少波
44	黎阳村崢坪口袋公园	蓬华镇	黎阳村崢坪	场地整理、铺设草坪、设置夜景灯等	2023	8	8	第一季度完成景观建设	是	黎阳村委会	黄文明 15260319690	蓬华镇人民政府	赵炎红
45	路苻村水尾口袋公园	蓬华镇	路苻村水尾	场地整理,修建简易通道及铺设草坪安置石桌等	2023	3	3	第一季度完成景观建设	否	路苻村委会	洪史波 13505927439	蓬华镇人民政府	赵炎红
46	山城村口袋公园	蓬华镇	山城村	场地整理,种植苗木及花草等	2023	15	15	第一季度完成景观建设	否	山城村委会	郭艺生 13505035567	蓬华镇人民政府	赵炎红
47	蓬岛村口袋公园	蓬华镇	蓬岛村	场地整理,种植苗木及花草等	2023	15	15	第一季度完成景观建设	否	蓬岛村委会	洪爱清 13505069230	蓬华镇人民政府	赵炎红
48	西林村燎仔口公园	洪濑镇	西林村本官岩景区内	西林村燎仔口公园建设形状多样、方便群众游憩功能的公园绿化活动场地,建设面积10000平方米。	2023 - 2025	500	200	活动场所平整	是	西林村委会	黄印树 13799560390	洪濑镇人民政府	赖世清

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
49	水玲珑体育公园	洪濑镇	东林村后厝	水玲珑公园项目位于东林村，占地面积约100亩，主要建设公园文化广场、乡村垂钓区、活力健身区、休闲娱乐区、敬老康养区，供村民休闲健身娱乐、供老人住宿康养，为老人们搭建休闲、娱乐、交流的平台，让老人们老有所养、老有所学、老有所乐。	2023 - 2025	2500	1000	完成征地	否	水玲珑（福建）建设工程有限公司	黄振祥： 13599200489	洪濑镇人民政府	赖世清
50	集新村清水岩	洪濑镇	集新村清水岩	绿化30亩方便群众游憩功能的绿化公园	2023 - 2025	200	50	第三季度前完成主体绿化	是	集新村委会	15960700988	洪濑镇人民政府	赖世清
51	跃进金山公园绿化提升	洪濑镇	跃进村金山	跃进村金山公园沿线约3公里进行绿化提升完善，进行花草树木补植	2023	20	20	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	否	跃进村委会	王清山 13505961385	洪濑镇人民政府	赖世清
52	九都镇美星村李氏纪念碑绿化工程	九都镇	美星村红星自然村	种植美人树、桂花树、刺桐树、非洲茉莉、球、大红花球、黄心梅球，铺设马尼拉草、植草砖、透水石、路沿石，整理绿化地，进行绿化，建设	2023	150	15	第一季度：开展前期工作方案、图纸设计、工程施工招投标，第二季度：开工，进行工程施工建设，完成工程建设并竣工验收。	否	美星村委会	蔡炳春 13823566016	九都镇人民政府	陈明曦

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资（万元）	2023年工作计划			项目业主（建设、筹建、代建单位）	项目业主联系人（手机）	责任单位	责任领导
							2023年计划投资（万元）	是否开工	2023年目标任务				
53	西坂小公园	向阳乡	卓厝村西坂自然村	绿化场地、观众席、步道、健身器材、篮球场等、运动场地等	2023 - 2024	80	50		完善场地绿化，建设运动员更衣室、休息室，洗浴场所及卫生间	卓厝村委会	15359568809	向阳乡人民政府	傅成顺
立体绿化													
1	2023年南安市立体绿化项目	南安市	柳城、美林、溪美	完成南安市市区内20处立体绿化种植，主要种植炮仗花和爬山虎	2023	50	50	是	第一季度完成5处立体绿化种植； 第二季度累计完成10处立体绿化种植； 第三季度累计完成15处立体绿化种植； 第四季度累计完成20处立体绿化种植。	市城管局 南翼集团	洪礼阳 13636969631 陈晓光 13489474622 /陈晨榕 15905010188	市城管局 溪美街道 柳城街道 美林街道 南翼集团	侯小泉 柯华明 郑开鹏 陈忠碧 刘文坚
园林景观路													
1	龙溪内瀑布公园景观路	洪梅镇	洪溪村内	道路两旁种植景观观树种	2023	20	20	是	第一季度完成景观观设计；第二季度完成项目建设	洪溪村委会	黄宝川	洪梅镇人民政府	林荣龙
2	大洋村四都溪游步道绿化提升	洪濑镇	大洋村四都溪上游	溪岸步道种植景观观树	2023	20	20	否	第一季度完成景观观设计；第二季度完成项目建设	大洋村委会	戴卿奕 15960444678	洪濑镇人民政府	赖世清
3	杏田村文化景观带	向阳乡	杏田村主干道	种植200株珍贵树种花卉，安装景观石。	2023	15	15	否	第一季度完成景观观设计；第二季度完成项目建设	杏田村民委员会	吴天泉 13959967582	向阳乡人民政府	傅成顺
4	嘉坝步道	向阳乡	卓厝村嘉坝	步道周围种植观赏树木绿化美化	2023 - 2024	50	10	否	第二季度，完成步道绿化美化	卓厝村委会	林清湖 15359568809	向阳乡人民政府	傅成顺

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
5	九都镇路网建设工程	九都镇	九都镇	路网绿化改造提升。13公里	2023	470	470	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	是	九都镇	苏海滨 13799869369	九都镇人民政府	陈明曦
6	泉州芯谷南安园区路网品质提升一期工程	石井镇	镇域南部路网	路网配套绿化，共8条路，一条15米绿化带。包括芯园路一期、联东路、支一路、支二路、湖北路、通海路一期、芦青中路、芦科路、芦青绿地。	2023	约5500万	约5500万	第一季度：完成工可、方案、初设概算、施工图设计及预算编制工作； 第二季度：完成预审财审及施工招标工作并开工； 第三季度：完成全部施工内容及竣工验收工作。	否	南安市南翼新城投资有限公司	陈剑鹏 13906908354	南翼集团	刘文坚
线性绿化													
1	南安市福金北路、茂祥西路市政工程总承包(FPC)	美林街道、省新镇	溪州村、西埔村	本项目包含两条市政道路，其中，福金北路长2115.803米，茂祥西路长1605.906米。绿化设计范围为4m宽的中央分隔带、1.5m宽主辅分隔带及1.5m宽人行道树池，总绿化面积分别为福金北路约11800平方米；茂祥西路约为8900平方米。	2020 - 2023	860.7	160.7	第二季度项目完工	是	南安经济开发区投资有限公司	李永炬 15505923995	园区集团	吕吉鸿

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
2	霞美金河大道两侧绿化	霞美镇	霞美金河大道	南惠支线裸山整治—霞美金河大道两侧绿化800米，累计种植大乔木209株、草皮1800平方。	2023	66	66	第一季度完成项目建设，并开展养护一年	是	林业局	黄达龙 13599120612	林业局	王振明
3	南安市茂埔路工程	省新镇	西埔村	城市主干道，双向4车道。道路长度为1700m。绿化种植采用乔、灌木为主，道路两侧乔木间隔6m种植银杏。	2022-2023	61.54	61.537	第二季度项目完工	是	南安经济开发区投资有限公司	王伟琛 18604506700	园区集团	吕吉鸿
4	线性公路拆墙透绿	南安市	柳城官桥	完成南官公路约5公里沿线绿化提升	2023	400	400	6月底前完成项目设计； 9月底前完成项目协调并开工建设； 12月底前完成约5公里公路沿线拆墙透绿	否	市城管局 南翼集团	卓森雄 13860762999 陈晓光 13489474622	市城管局 柳城街道 官桥镇人民政府 南翼集团	侯小泉 黄志勇 柯其辉 刘文坚
5	西溪仑苍乡村景观工程	仑苍镇	大泳村园头	1.5公里道路两侧绿化	2023	30	30	第一季度完成景观规划设计；第二季度完成项目建设	否	南安市滨水公园景观建设有限公司	阮启思 16605956036	仑苍镇人民政府	洪贵生
6	小眉村环村路绿化	眉山乡	小眉村环村路	计划美丽异木棉180棵、鸡冠刺桐20棵	2023	12	12	2023年2月进行场地整理、除杂 2023年3月完成种植	是	小眉村委会	石俊明 13959806158	眉山乡人民政府	黄有财
7	高田村村庄绿化	眉山乡	高田村墓乃巷	计划种植铁冬青2000棵	2023	6	6	2023年2月进行场地整理、除杂 2023年3月完成种植	是	高田村委会	叶章青 13506964330	眉山乡人民政府	黄有财
8	观山村村庄绿化	眉山乡	观山村鲤鱼头	计划种植秋枫等乔木（暂定）	2023	7	7	2023年2月进行场地整理、除杂 2023年3月完成种植	是	观山村委会	李良缘 13906990320	眉山乡人民政府	黄有财

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
9	英都镇河滨南路绿化工程	英都镇	荣星村河滨南路	完善沿溪步行道周边绿化	2023	15	15	第一季度完成景观建设 计；第二季度完成项目建设	否	荣星村委会	洪永初 13967838887	英都镇人民政府	黄宗权
10	集新村洪河路公园	洪濑镇	集新村洪河路边	种植绿化树种	2023	8	8	第一季度完成景观建设 计；第二季度完成项目建设	是	集新村委会	黄进华 15960700988	洪濑镇人民政府	赖世清
11	扬美村防洪堤绿化项目	洪濑镇	扬美村东溪防洪堤旁	种植绿化树种	2023	10	10	第一季度完成景观建设 计；第二季度完成项目建设	否	扬美村委会	徐争红 13960498883	洪濑镇人民政府	赖世清
12	乡村道路绿化	向阳乡	海山林场洋坪	道路两侧各种植乔木树种180株	2023	12	12	第一季度完成景观建设 计；第二季度完成项目建设	是	海山林场	林坞目 13600705647	向阳乡人民政府	傅成顺
13	坑头村道路景观带	向阳乡	坑头村乡道Y162线公路	道路两侧各种植乔木树种180株	2023	10	10	第一季度完成景观建设 计；第二季度完成项目建设	否	坑头村	林红珠 15959957568	向阳乡人民政府	傅成顺
14	康美体育用品基地园区绿化	康美镇	道路绿化	600株全冠苗	2023	18	18	第一季度完成景观建设 计；第二季度完成项目建设	开工	康美体育用品基地	郑晓东	康美镇人民政府	杨永胜
15	彭林村环湖赛道景观提升工程	九都镇	彭林村	环湖赛道墩兜大桥至隘门段环境整治及建设微景观带、休闲漫道和夜景灯光等配套设施。	2023	390	390	1.以2.5km环湖村道为廊道，打造主题花片林；黄花风铃木大道。 2.对村道周边及两侧多节点提升改造串联起环湖生态景观廊道。	是	九都镇人民政府	黄少卿 13960329735	九都镇人民政府	陈明曦
16	苏厝村绿化提升	蓬华镇	苏厝村	种植牡丹樱花、桂花、香樟等280株	2023	15	15	第一季度完成景观建设 计；第二季度完成项目建设	是	苏厝村委会	苏剑锋 15260765718	蓬华镇人民政府	赵炎红

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
17	大演村绿化提升	蓬华镇	大演村大河公路	种植苗木450株	2023	12	12	第一季度完成景观建设；第二季度完成项目建设	否	大演村委会	洪仁和 13358382078	蓬华镇人民政府	赵炎红
18	黎阳村村口绿化	蓬华镇	黎阳村乌石坑至斗石崙	种植景观树及灯光设置，草坪铺设	2023	15	15	第一季度完成景观建设；第二季度完成项目建设	是	黎阳村委会	黄文明 15260319690	蓬华镇人民政府	赵炎红
科学绿化乡村典型													
1	世纪山庄绿化	九都镇	新东村	世纪山庄小区周边绿化	2023	107	107	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	是	新东村	13788866978	九都镇人民政府	陈明曦
绿色校园													
1	园美小学景观工程	仑苍镇	园美小学	校园规模30亩，种植樟树、火焰木	2023	10	10	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	否	园美小学	吴业福 13159078798	仑苍镇人民政府	洪贵生
2	省新中心小学校园绿化美化工程	省新镇	省新中心小学	草坪、花圃、树木等	2023	20	20	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	否	南安市省新中心小学	卓金龙 13600763527	教育局	陈少波
3	向阳中学校园绿化	向阳乡	向阳中学	种植乔木60株，灌木80株，配套部分绿地	2023	10	10	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	否	向阳中学	吴煌岛 15980077585	教育局	陈少波
4	九都中学学生宿舍楼周边绿化	九都镇	九都中学	宿舍楼绿化、种草	2023	10	10	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	否	九都中学	13600706891	九都镇人民政府	陈明曦

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
5	南安市第三中学校园绿化	英都镇	南安市第三中学	南门校路东侧约800平方米种植树径30cm凤凰木，种植约600平方米草坪，种植50cm植株高度的九里香灌木栅栏约60米。	2023	15	15	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	否	福建省南安市第三中学	戴文墨 13959846998	教育局	陈少波
6	侨光中学校园景观、圆梦园景观建设	侨光中学	雅华楼前两侧台阶边景观、非华体体育馆东侧边上、三叶教学校后面	侨光中学中路两侧台阶边景观、侨光圆梦园；圆梦雕塑2座、景观绿植、42吨景石	2023	41.91	41.907	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	是	侨光中学	林建成 18120683926	教育局	陈少波
7	南安市江北校区校园绿化提升	柳城街道	南安市江北校区	针对前期建设的景观工程进行优化提升，增加植物种类，提升多样性；增加并优化步行道路；纲目类别分类提升；建设校园生物园区及无土栽培生物学习区。	2023-2024	100	30	建设校园生物园区及无土栽培生物学习区。	否	南安一中	叶堉龙 13959961952	教育局	陈少波
8	俊园改造	柳城街道	鹏峰中学	绿化种植和道路建设	2023	50	50	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	否	鹏峰中学	陈邵军 13788849497	教育局	陈少波

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
9	国光中学新华楼前广场景观改造	梅山镇	国光中学校内新华楼前广场	建筑面积：2280 概算： 2280*825.00=188.1万元	2023	188.1	188.1	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	否	南安国光中学	李俊松 15859566998	教育局	陈少波
10	南安市潭边小学校园绿化美化工程	乐峰镇	潭边小学	完成草坪、花圃铺设、种植树木等，种植樱花20棵，罗汉松15棵，竹柏15棵，塔柏10棵，琴叶榕10棵，红花檵木20棵，月季20棵，腊梅20棵五彩茶花10棵等。	2023-2024	16	10	完成草坪铺设、教学楼、围墙周边花圃	否	南安潭边小学	潘添福 13960465840	教育局	陈少波
11	华美中学绿化	蓬华镇	华美中学后操场四周、体育馆四周	后操场绿化及种植樱花、体育馆绿化及种植香樟	2023	6	6	第一季度完成设计；第二季度施工；第三季度完工	否	华美中学	黄新江 13960320119	教育局	陈少波
矿山修复													
1	南安市石岩矿山绿化工程	丰州镇	倒麒麟山片区，汇腾科技拔片区，乡财山片区	项目总用地面积700.557亩，其中倒麒麟山片区287.9835亩，汇腾科技拔片区132.9705亩，乡财山片区279.603亩，主要对矿山裸露部分进行边坡修整、复绿以及设置安全警示标志等	2022-2023	3000	2500	第一季度施工建设；第二季度竣工验收。	否	文旅集团丰州镇人民政府	王鸿鹏 15959965096	文旅集团	赖世凉

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	2023年目标任务	是否开工				
2	霞美滨江鸡笼山山体复绿	霞美镇	霞美滨江鸡笼山	复绿面积4000平方，种植大乔木209株、草籽喷播4000平方。	2023	98	98	第一季度完成项目建设，并进行管护一年	是	林业局	黄达龙 13599120612	林业局	王振明
	水土保持												
1	2023年度国家水土保持重点建设工程	柳城街道	柳城街道	本项目综合治理面积1167公顷，其中封禁1155.75公顷（含补植100.50公顷），坡改梯11.25公顷，水土保持生态园1处；安全生态水系建设1.75公里。	2023	583.4	583.36	综合治理面积1167公顷	否	柳城街道办事处	吴清良 15260827166	柳城街道办事处	郑开鹏
2	南安市2023年度省级水土流失综合治理项目	金淘镇	金淘镇	本项目综合治理面积530.10公顷，其中封禁503.59公顷（含补植18.01公顷），坡耕地整治26.51公顷，水土保持生态园1处；安全生态水系建设1.25km。	2023	250.1	250.14	综合治理面积530.10公顷	否	金淘镇人民政府	雷木强 18900383029	金淘镇人民政府	苏招进
3	南安市省新镇丹清村水土流失治理项目雨内至球埔河道整治工程	省新镇	丹清村	对丹清村雨内至球埔沿溪两边及部分农田渠进行改造升级，开展水土流失综合治理约80亩，渠道清淤500米，新建护坡500米	2023	30.08	30.0767	项目完工	否	丹清村委会	尤泽记 13599299829	省新镇人民政府	柯奕坤

南安市2023年度国土绿化项目一览表

序号	项目类别 项目名称	项目所在地	具体实施地点	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	2023年工作计划			项目业主 (建设、筹建、代建单位)	项目业主联系人 (手机)	责任单位	责任领导
							2023年计划投资 (万元)	是否开工	2023年目标任务				
4	覆船山桃花基地	坂美林场	覆船山	种植桃花300亩	2023-2025	800	300	是	5月前，种植桃花100亩	福建桃花谷生态农林有限公司	吴攀峰 15985962528	向阳乡人民政府	傅成顺
造林绿化													
1	植树造林和森林经营	全市	各乡镇(街道)	加大植树造林力度，完成植树造林面积10440亩；鼓励多功能森林经营，加强未成林造林地、低质低效林、天然林疏稀林分的封山育林和幼龄林的森林抚育，完成封山育林11000亩、森林抚育30000亩。	2023	748	748	是	完成造林绿化任务51440亩，其中植树造林10440亩、森林抚育30000亩、封山育林11000亩。5月前完成植树造林，10月进行补植，10月底全面完成。	各乡镇(街道)政府(办事处)	黄达龙 13599120612	林业局	王振明
2	现代油茶	洪梅镇	洪溪村尖坪山	溪村在松林改造的基础上，种植油茶300亩，在每100亩的基础上配套建设1公里的机耕路，总投资建设机耕路3公里。	2023	150	150	是	5月前，完成300亩设施油茶建设	洪溪村委会	黄宝川	洪梅镇人民政府	林荣龙
景区绿化													
1	香草世界景观提升	蓬华镇	香草世界	樱花林播种四季花仔、银杏林种植矮灌花草等	2023	5	5	否	5月前，建设完成	香草世界	洪晓娜 15259569999	蓬华镇人民政府	赵炎红