

附件 1

柳城街道 2023 年乡村振兴重点项目汇总表

一、重点项目工程（25 个）						
序号	项目名称	建设内容及规模	2023 年目标要求	项目进度情况	牵头领导	属地村（社区）/牵头部门
1	人才社区项目	总占地面积 168 亩，约 1800 套	一期封顶	基本封顶	黄银海	桑林村
2	五小片区改造	规划面积约 74 亩，建设占地面积约 41.192 亩	6 月份开工建设，年底完成工程量 30%	1、1#楼：十二层墙柱、十三层梁板铝膜板安装完成 2、2#楼：十三层墙柱、十四层梁板铝膜安装完成 3、3#楼：十层墙柱、十一层梁板铝膜及 PC 板面安装完成 4、4#楼：七层梁板砼浇筑完成	吴耀斌	金街社区
3	恒利达产业园项目	项目用地 200 亩	一期投产，二期开工	一期设备调试，试产	林荣贵 叶至煌	祥堂村
4	城东片区改造	南安市城东片区项目涉及 5 个村（社区）。	8 月底前确定初步红线，11 月底前启动一期征迁工作。	已完成指挥部机构架设； 已选聘规划设计、法律顾问、测量、评估等中介机构； 已完成规划文本编制并已组织召开技术评审会，目前正在根据部门、专家意见进一步优化中； 我街道同步开展片区内历史遗留征迁扫尾攻坚工作，涉及成功大道桑林村段 11 栋房屋已签定征收协议 9 栋，主路面实现贯通。	黄连生 吴江淮 林荣贵 黄银海	象山社区 帽山社区 霞东村 霞西村 桑林村

序号	项目名称	建设内容及规模	2023 年目标要求	项目进度情况	牵头领导	属地村（社区）/牵头部门
5	鹏峰中学运动场人防工程	项目占地约 13539 平方米	三季度竣工验收	目前正在进行水电、智能化、幕墙及装修施工	吴耀斌	金街社区
6	泉州工程职业技术学院项目	建设用地面积 199157.7 平方米	8#学生宿舍验收,改扩建项目主体结构完成 60%	完成设计, 由于黎大要收购, 项目暂停	林荣贵	霞东村 霞西村
7	南安市技能拓展训练基地项目	项目用地总面积 50020 平方米	执法教学楼、业务楼、综合实训馆封顶	1 号楼和 3 号楼的桩基已打完, 准备做静载实验	黄进金 苏洪新	下都社区 杏莲村
8	中消盾产品项目	占地面 20680 平方米	年底前完工投产	厂房外装修基本完成, 宿舍楼内进行装修。	林荣贵	下都社区
9	榕桥冷链物流产业项目	建筑面积 9.603 万平方米	上半年完成设备安装并投产	已完工投产	黄进金	下都社区
10	南安革升项目	项目建成改造后, 年产值 5 亿元	年底前完工投产	1#厂房粉刷完成 70%, 室内地面完成 50%, 室外管网完成。路面硬化完成 70%	叶至煌	施坪村
11	金格门窗用品小微产业园	该项目占地面积 12138 平方米	年底前完工投产	1 号厂房、2 号厂房初验、设备调试	潘俊川	露江村
12	文景华庭	建筑住宅 3 幢, 建筑面积 3.5 万平方米	上半年交房	一二三号楼主体及地下室工程已经竣工验收, 室外景观工程已经完成排水排污等管道工程, 完成百分之九十硬化道路垫层, 绿化工程正在施工	吴耀斌	金街社区
13	西溪半岛	一、二期建筑面积约 53 万平方米	上半年交房	已完工	吴江淮	帽山社区
14	泉州万喜投资有限公司商务中心	占地面积为 2899 平方米	项目完工投用	14 层梁板浇筑	李振兴	柳东社区

序号	项目名称	建设内容及规模	2023 年目标要求	项目进度情况	牵头领导	属地村（社区）/牵头部门
15	南安市中华传统文化教育中心	项目总建筑面积 3715 平方米	全部完工，设备购置投用	外墙装修	吴耀斌	金街社区
16	南安市医院新院区传染病区	总建筑面积 20630 平方米	上半年竣工	基本完成建设，正在进行验收前问题整改	黄银海	桑林村
17	南安市医院新院区信息化项目	市医院信息化系统包含医疗管理信息化、临床信息化模块，系统具备电子病历系统、合理用药系统、院感及不良事件系统、办公自动化 OA 等	上半年试运行	硬件部分（第一阶段）：1、已上架设备日常运维；2、完成新院区 VPN 部署，根据实际情况开通软件工程师 VPN 权限；3、完成移动裸纤光纤与光模块更换，持续监测链路状态。软件部分（第一阶段）：1、完成第二阶段透析治疗信息管理系统、外联平台、胸痛中心系统、创伤中心系统、卒中中心系统、智能输液系统、办公 OA 协同管理系统等应用及数据库部署；2.初步完成急诊分诊系统、门诊预约系统、固定资产管理系统、重症管理系统、护理管理系统、临床路径模板录入等科室操作培训。3.初步完成 DRG 管理系统、临床药学管理系统与 HIS 系统，输血/血库信息管理系统与集成平台，外联平台、电子卡多码融合平台与短信平台，自助机与集成平台关于检查报告、检验报告、门诊病历打印，电子卡门户与全预约服务管理系统接口开发及联调。	黄银海	桑林村
18	南安市疾控中心迁建项目	总建筑面积 25038 平方米	上半年竣工	整体装修完成 85%	黄银海	桑林村

序号	项目名称	建设内容及规模	2023 年目标要求	项目进度情况	牵头领导	属地村（社区）/牵头部门
19	南安市污水处理厂三期近期工程	三期工程占地面积 51056.08 平方米，设计总规模为 5.0 万 m ³ /d，分近、远两期实施，近期规模为 2.5 万 m ³ /d。	基本完工，设备联调及通水调试	1、综合处理车间已完成 9 个水池，一层、二层二次结构全部完成待验收后抹灰，三层砌体完成 80%，最后一道圈梁待浇筑，行车已安装； 2、接触消毒池及尾水泵房砌体完成，行车已安装； 3、完成二沉池满水试验，设备安装穿插进行中； 4、已完成生物池满水，设备安装已穿插进行中； 5、高效沉淀池主体结构全部完成，堵管完成，拆架中，准备满水试验； 6、精密过滤车间主体结构全部完成，待 5 天后拆架移交首创安装行车； 7、细格栅及旋流沉砂池主体结构全部完成，待验收后开始装修； 8、进水泵房第二节沉井下沉完成； 9、配水配泥井底板完成，内外架搭设中； 10、业务用房基础结构完成； 11、污泥浓缩池结构完成拆模； 12.已完成投资额约 6155 万元。	黄连生	象山社区
20	南安市特殊教育学校扩建工程	项目总用地面积 29532.3 平方米	年底完成前期手续，开工建设。	旧校区施工队已进驻，准备施工；二期土地农转用报批中	吴耀斌	金街社区

序号	项目名称	建设内容及规模	2023 年目标要求	项目进度情况	牵头领导	属地村（社区）/牵头部门
21	南安市精神康复中心迁建项目	规划用地面积约 90 亩，总投资估算约 8 亿，建筑面积约 9 万平方米，建设内容包括：急诊部、门诊部、住院部、医科技楼、康复治疗、保障系统、行政管理等。配套道路用地约 62 亩，长约 3 公里。	第一季度进行可研性研究编制等其他前期手续；第二季度用地农转手续组件上报；第三季度完成用地手续报批及其他前期手续；第四季度完成设计方案、初设、概算审批	项目建议书已批复，用地预审与选址意见书已办理，正在办理下一步的前期手续	叶至煌 李燕婷	祥堂村 上都村
22	梅岭古园项目	建设大楼二幢，建筑面积 7500 平方米，建筑面积约 271 亩，墓道建设，配套设施，绿化	年底完成前期手续，开工建设。	正在办理林业手续	黄进金	下都社区
23	南安市西溪两岸城市照明提升工程	对包括南安大桥等线性区域进行照明提升	完成前期手续，启动项目建设	正在进行管线、灯具、喷泉、投影等设备安装。重点片区，完成总体工程量 50%，其他片区完成总体工程量 40% 。	李振兴	柳东社区
24	西溪漫步项目	全程约 15 公里	完成前期手续，启动项目建设	一标段正在招标，二标段在预算阶段	吴江淮 李振兴	帽山社区 柳东社区
25	内沟河（彭美溪）综合整治提升工程	内沟河整治总长度为 7.07 公里。	加快推进建成投用	已完成，预验收	吴耀斌 黄双兴	金街社区 新华社区

附件 2

南安市 2023 年度乡村振兴村级建设项目汇总表

序号	乡镇 (街道)	申报 对象 名称	项目名称	项目 所在村	建设内容	总投资 (万元)	项目进度	项目 建设 单位	项目负责人 联系电话
1	柳城	金街	路灯安装	金街	田墘乡村路太阳能路灯安装	12	已完成	金街	黄婉玲 18859590298
2	柳城	施坪	亮化工程	施坪	施坪村亮化工程西福水磨坑至陈行	60	正在筹集资金	施坪	李垂吉 13110822288
3	柳城	新华	口袋健身公园	新华	新华社区口袋健身公园	20	已完成	新华	陈嘉颖 18016656999
4	柳城	柳东	老年人活动中心	柳东	柳东社区老年人活动中心	500	正在筹集资金	柳东	汪世奔 13906998721
5	柳城	霞东	太阳能路灯	霞东	2023 年“一事一议”更换本村下厝角路灯为太阳能路灯，计 120 盏	18.75	已完成	霞东	陈自力 13905986710
6	柳城	帽山	江北安置小区提升改造工程	帽山	江北安置小区提升改造工程	150	已完成基础整理，修缮还未全部完成	帽山	欧阳开明 13959810777
7	柳城	露江	电商大厦	露江	筹建南安市东部电商大厦、壮大村集体资产	500	正在报批手续	露江	赵世签 13506022037 吴文贤 18960300995
8	柳城	露江	文化活动中心建设	露江	露江村江厝文化活动中心建设	80	手续审批已完成，准备动工建设	露江	赵世签 13506022037

序号	乡镇 (街道)	申报 对象 名称	项目名称	项目 所在村	建设内容	总投资 (万元)	项目进度	项目 建设 单位	项目负责人 联系电话
9	柳城	露江	休闲公园	露江	大坝水体占地约 4 亩，杂草丛生，欲改造成休闲公园。	40	待水利部门批复	露江	赵世签 13506022037
10	柳城	露江	山道亮化工程	露江	美丽乡村休闲旅游点， 休闲运动山道亮化工程	45	已完成	露江	吴文贤 18960300995
11	柳城	露江	北环路路面硬化	露江	露江村北环路路面硬化，约 1500 平方米	20	已完成路面平整	露江	吴文贤 18960300995
12	柳城	露江	邻里中心建设	露江	邻里中心建设	15	正在进行方案设计	露江	赵世签 13506022037 吴文贤 18960300995
13	柳城	下都	下都老人活动中心 新址及店面	下都	下都老人活动中心新址及店面	70	已完成	下都	黄荆州 13506962189
14	柳城	象山	太阳能路段建设和 水泥路拓宽	象山	南石高速配建路	50	已完成	象山	黄进军 13859761778
15	柳城	祥堂	祥堂村分布式光伏 发电项目	祥堂	祥堂村分布式光伏发电项目	25	已完成	祥堂	李瑞志 13805968774
16	柳城	上都	新装路灯 230 盏	上都	新装路灯 230 盏	80	已完成	上都	高金玉 18959863018
17	柳城	桑林	桑林一期安置房配 套设施	桑林	桑林一期安置房配套设施	15	已完成	桑林	林辉煌 13859766992
18	柳城	三堡	机耕路建设	三堡	三堡村古茂桥头机耕路建设	20	已完成	三堡	吴金润 13799576587

序号	乡镇 (街道)	申报 对象 名称	项目名称	项目 所在村	建设内容	总投资 (万元)	项目进度	项目 建设 单位	项目负责人 联系电话
19	柳城	霞西	霞西村充电桩项目	霞西	霞西村充电桩项目	65	已完成	霞西	陈容财 13505069220
20	柳城	杏莲	利用山体公园发展 林下经济和乡村旅 游	杏莲	利用山体公园发展林下经济和 乡村旅游	60	手续审批中	杏莲	王文博 15060833177